

為了提供學生優良的就學環境，本校於暑假期間進行了懷德樓屋頂防漏工程及新建教學大樓的籃球場更新工程(司令台側)及變電站更新工程，由於上述工程施工時間較長、範圍較廣，我們會利用暑假期間完工，以利同學們使用，造成不便之處，敬請見諒。

一、教學大樓新建工程：預定完工日期 115.11.12；預定進度 57.11%；目前進度 59.29%；目前主要工項：(一)泥作、油漆施作，外牆清水磚、抵石子施作、電梯安裝、管線配管及廁所施作…等。(二)目前依廠商進度，將會提早完工，總務處會緊盯進度，希望能提早搬遷，以方便孩子使用。

二、懷德樓屋頂防水工程：預定工期：7/1~8/28；影響區域：(一)懷德樓 4F&3F 教室；(二)懷德樓靠池塘側禁止進入(三)搭設鷹架，將以乙種圍籬圍起，請勿靠近。

三、教學大樓新建工程-司令台側球場整修工程；預定工期：7/1~8/30；影響區域：(一)力行台前方及兩側球場不開放使用，部分跑道會無法使用。(二)工區將圍上施工圍籬，以利師生安全。(三)暑假期間，校園運動場地不開放。

四、教學大樓新建工程-變電盤更新工程；預定工期：8/16~8/30 影響區域：(一)施工期間全校電力降載，僅莒光樓及資訊機房提供電力(二)8/16-17、8/29-30 四天，因需拆除變電站與台電電網之連結，全校斷電，無電可用。

工程刻正進行中，工地尚未完工的區域，為了安全考量，我們將會使用施工圍籬阻隔，並禁止同學擅自闖入。敬請家長們協助宣導，請參考下列校園平面圖，不便之處請見諒。

臺北市立和平高級中學113學年度校園平面圖

教學大樓新建工程
 預定進度 57.11%
 目前進度 59.29%
 目前工項：
 一、泥作、油漆施作，外牆清水磚、抵石子施作、電梯安裝、管線配管及廁所施作等
 二、目前依廠商進度，將會提早完工，總務處會緊盯進度，希望能提早搬遷

懷德樓屋頂防水工程
 工期：7/1~8/28(預定)
 影響區域：
 一、懷德樓4F&3F教室
 二、懷德樓靠池塘側搭設鷹架，將以乙種圍籬圍起，請勿靠近

教學大樓新建工程
 一球場整修工程
 工期：7/1~8/30
 影響區域：
 一、力行台前方及兩側球場不放使用，部分跑道會無法使用
 二、工區將圍上施工圍籬，以利安全

教學大樓新建工程
 一變電盤更新工程
 工期：8/16~8/30
 影響區域：
 一、施工期間全校電力降載，僅莒光樓及資訊機房提供電力
 二、8/16~17、8/29~30全校斷電，請避免安排重要活動

乙種圍籬放置區域

113.08.01修正

高壓電站

114. 6. 27