

和平高中114年度及以前年度保留資本支出截至10月31日執行情形表

附表1

項次	分支計畫	用途別	名稱	年度	處室	PM	可支用預算數 (含核准併決算數) (1)	累計分配數 (2)	累計執行數 (3)	累計執行率 (3)/(2)	達成率 (3)/(1)	已分配 尚未執行數(2)- (3)	說明
資本門總計							635,449,147	529,077,300	206,428,777	39.02%	32.49%	322,648,523	
5M260001和平教學大樓 合計							619,411,647	513,497,000	196,460,149	38.26%	31.72%	317,036,851	
1	5M260001和平教學大樓	513擴充改良房屋建築及設備	和平高中教學大樓新建工程-委託設計	114	總	施振裕主任	8,400,000	4,400,000	6,699,426	152.26%	79.76%	-2,299,426	一、新工處8/19移回憑證及代辦工程經費執行明細表所列如下： 【本校】 已撥入數9.67億元(以前年度5.10億元及114年度4.57億元)，已檢還憑證金額6.50億元，尚未支用經費3.17億元。 【停管處】 已撥入數5.22億元(以前年度4.20億元及114年度1.02億元)，已檢還憑證金額4.88億元，尚未支用經費0.34億元。 二、本工程可支用預算數6.19億元；截至10月底止已執行1.96億元；已分配未執行數3.17億元，尚未分配數1.06億元。
				113			5,871,663	5,541,000	5,871,663	105.97%	100.00%	-330,663	
	5M260002和平教學大樓	513擴充改良房屋建築及設備	和平高中教學大樓新建工程-施工費	114			601,475,000	500,000,000	181,924,076	36.38%	30.25%	318,075,924	
				113			128,984	20,000	128,984	644.92%	100.00%	-108,984	
	5M260002和平教學大樓	513擴充改良房屋建築及設備	和平高中教學大樓新建工程-工管費	114			1,700,000	1,700,000		0.00%	0.00%	1,700,000	
				113			1,530,000	1,530,000	1,530,000	100.00%	100.00%	0	
				112			306,000	306,000	306,000	100.00%	100.00%	0	
	5M280107 懷德樓屋頂防水整修工程(核准併入決算)							12,855,000	12,855,000	7,796,481	60.65%	60.65%	
2	5M280107 懷德樓屋頂防水整修工程	541 遞延修繕房屋建築支出	懷德樓屋頂防水整修工程	114	總	施振裕主任	12,855,000	12,855,000	7,796,481	60.65%	60.65%	5,058,519	已於9月24日完成工程驗收，刻正辦理付款事宜。
5M280109 莒光樓天花板材料劣化修繕工程(核准併入決算)							48,300	48,300	48,300	100.00%	100.00%	0	
3	5M280109 莒光樓天花板材料劣化修繕工程	541 遞延修繕房屋建築支出	莒光樓天花板材料劣化修繕工程	114	總	施振裕主任	48,300	48,300	48,300	100.00%	100.00%	0	
5M440001班級設備 合計							721,572	651,572	601,597	92.33%	83.37%	49,975	
4	5M440001班級設備	514購置機械及設備	高中生物教學用顯微鏡20臺	114	教-設	莊惠雯主任	240,000	240,000	200,000	83.33%	83.33%	40,000	
5	5M440001班級設備	514購置機械及設備	汰換點名讀卡機1臺	114	學務	紀博仁主任	110,000	110,000	110,000	100.00%	100.00%	0	
6	5M440001班級設備	514購置機械及設備	汰換身高體重測量器1臺	114	學務	紀博仁主任	70,000	70,000	70,000	100.00%	100.00%	0	
7	5M440001班級設備	516購置雜項及設備	汰換飲水機5臺	114	總	施振裕主任	95,140	95,140	95,140	100.00%	100.00%	0	
8	5M440001班級設備	516購置雜項及設備	汰換冰箱1臺	114	教-設	莊惠雯主任	14,860	14,860	11,908	80.13%	80.13%	2,952	
9	5M440001班級設備	516購置雜項及設備	新購圖書館典藏圖書	114	圖	沈忠信主任	191,572	121,572	114,549	94.22%	59.79%	7,023	
5M440003特殊班設備 合計							32,000	32,000	32,000	100.00%	100.00%	0	
10	5M440003特殊班設備	516購置雜項及設備	水波爐1臺	114	教-特	莊惠雯主任	32,000	32,000	32,000	100.00%	100.00%	0	

和平高中114年度及以前年度保留資本支出截至10月31日執行情形表

附表1

項次	分支計畫	用途別	名稱	年度	處室	PM	可支用預算數 (含核准併決算數) (1)	累計分配數 (2)	累計執行數 (3)	累計執行率 (3)/(2)	達成率 (3)/(1)	已分配 尚未執行數(2)- (3)	說明
5M440005資訊設備 合計							1,483,428	1,483,428	1,145,000	77.19%	77.19%	338,428	
11	5M440005資訊設備	514購置機械及設備	汰換平板電腦，28部*12,000元(電腦專案計畫)	114	圖-資	沈忠信主任	336,000	336,000		0.00%	0.00%	336,000	預計10月底前交貨後，將辦理後續驗收付款事宜。
12	5M440005資訊設備	514購置機械及設備	汰換筆記型電腦，37部*25,500元(電腦專案計畫)	114	圖-資	沈忠信主任	925,000	925,000	925,000	100.00%	100.00%	0	
13	5M440005資訊設備	514購置機械及設備	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。	114	圖-資	沈忠信主任	222,428	222,428	220,000	98.91%	98.91%	2,428	
5M540005無形資產資訊設備 合計							60,000	60,000	0	0.00%	0.00%	60,000	
14	5M540005無形資產資訊設備	521購置電腦軟體	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)	114	圖-資	沈忠信主任	60,000	60,000		0.00%	0.00%	60,000	已簽核採購軟體屬經常支出，尚未完成核銷。
5M410222教育部補助高中優質化輔助方案計畫資本門(補辦預算)							837,200	450,000	345,250	76.72%	41.24%	104,750	
15	5M410222教育部補助高中優質化輔助方案計畫資本門	516購置雜項及設備	移動式雙柱型羽網柱1組	114	學	紀博仁主任	21,000	21,000	18,000	85.71%	85.71%	3,000	
16	5M410222教育部補助高中優質化輔助方案計畫資本門	516購置雜項及設備	活動式黑白版3組	114	研	徐意晴主任	69,000	69,000	58,650	85.00%	85.00%	10,350	
17	5M410222教育部補助高中優質化輔助方案計畫資本門	514購置機械及設備	86吋觸控大屏4臺	114	研	徐意晴主任	360,000	360,000	268,600	74.61%	74.61%	91,400	
18	5M410222教育部補助高中優質化輔助方案計畫資本門	514購置機械及設備	整合式灌溉系統1組	114	學	紀博仁主任	50,000			-	0.00%		尚未補辦預算
19	5M410222教育部補助高中優質化輔助方案計畫資本門	514購置機械及設備	多色自動供料系統2臺	114	研	徐意晴主任	32,000			-	0.00%		尚未補辦預算
20	5M410222教育部補助高中優質化輔助方案計畫資本門	514購置機械及設備	雙噴頭快速3D列印機2臺	114	研	徐意晴主任	158,000			-	0.00%		尚未補辦預算
21	5M410222教育部補助高中優質化輔助方案計畫資本門	514購置機械及設備	地震模擬平台機1臺	114	研	徐意晴主任	41,000			-	0.00%		尚未補辦預算
22	5M410222教育部補助高中優質化輔助方案計畫資本門	514購置機械及設備	高速攝影機2臺	114	研	徐意晴主任	106,200			-	0.00%		尚未補辦預算