

和平高中114年度及以前年度保留資本支出截至11月30日執行情形表

附表

項次	分支計畫	用途別	名稱	年度	處室	PM	可支用預算數 (含核准併決算數) (1)	累計分配數 (2)	累計執行數 (3)	累計執行率 (3)/(2)	達成率 (3)/(1)	已分配 尚未執行數(2)-(3)	說明
資本門總計							635,370,947	635,061,947	211,223,957	33.26%	33.24%	423,837,990	
5M260001和平教學大樓 合計							619,411,647	619,411,647	196,465,300	31.72%	31.72%	422,946,347	
1	5M260001和平教學大樓	513擴充改良房屋建築及設備	和平高中教學大樓新建工程-委託設計	114	總	施振裕主任	8,400,000	8,400,000	6,699,426	79.76%	79.76%	1,700,574	辦理和平高中教學大樓工程，係與停管處合建，已分配未執行數422,946,347元，委託工務局新工處代辦，截至11月底止，已預付尚未轉正經費317,399,472元，預定工程進度65.27%，實際工程進度68.39%，進度超前3.12%，估驗計價進度64.39%，主要係該處尚未檢還原始憑證審核列帳，致預算執行落後，本校將持續催催代辦機關，盡速移回原始憑證，以利後續轉正列帳。
				113			5,871,663	5,871,663	5,871,663	100.00%	100.00%	0	
	5M260002和平教學大樓	513擴充改良房屋建築及設備	和平高中教學大樓新建工程-施工費	114			601,475,000	601,475,000	181,929,227	30.25%	30.25%	419,545,773	
				113			128,984	128,984	128,984	100.00%	100.00%	0	
	5M260002和平教學大樓	513擴充改良房屋建築及設備	和平高中教學大樓新建工程-工管費	114			1,700,000	1,700,000		0.00%	0.00%	1,700,000	
				113			1,530,000	1,530,000	1,530,000	100.00%	100.00%	0	
				112			306,000	306,000	306,000	100.00%	100.00%	0	
5M280107 懷德樓屋頂防水整修工程(核准併入決算)							12,855,000	12,855,000	12,173,487	94.70%	94.70%	681,513	
2	5M280107 懷德樓屋頂防水整修工程	541 遞延修繕房屋建築支出	懷德樓屋頂防水整修工程	114	總	施振裕主任	12,855,000	12,855,000	12,173,487	94.70%	94.70%	681,513	
5M280109 莒光樓天花板材料劣化修繕工程(核准併入決算)							48,300	48,300	48,300	100.00%	100.00%	0	
3	5M280109 莒光樓天花板材料劣化修繕工程	541 遞延修繕房屋建築支出	莒光樓天花板材料劣化修繕工程	114	總	施振裕主任	48,300	48,300	48,300	100.00%	100.00%	0	
5M440001班級設備 合計							721,572	721,572	678,620	94.05%	94.05%	42,952	
4	5M440001班級設備	514購置機械及設備	高中生物教學用顯微鏡20臺	114	教-設	莊惠雯主任	240,000	240,000	200,000	83.33%	83.33%	40,000	
5	5M440001班級設備	514購置機械及設備	汰換點名讀卡機1臺	114	學務	紀博仁主任	110,000	110,000	110,000	100.00%	100.00%	0	
6	5M440001班級設備	514購置機械及設備	汰換身高體重測量器1臺	114	學務	紀博仁主任	70,000	70,000	70,000	100.00%	100.00%	0	
7	5M440001班級設備	516購置雜項及設備	汰換飲水機5臺	114	總	施振裕主任	95,140	95,140	95,140	100.00%	100.00%	0	
8	5M440001班級設備	516購置雜項及設備	汰換冰箱1臺	114	教-設	莊惠雯主任	14,860	14,860	11,908	80.13%	80.13%	2,952	
9	5M440001班級設備	516購置雜項及設備	新購圖書館典藏圖書	114	圖	沈忠信主任	191,572	191,572	191,572	100.00%	100.00%	0	
5M440003特殊班設備 合計							32,000	32,000	32,000	100.00%	100.00%	0	
10	5M440003特殊班設備	516購置雜項及設備	水波爐1臺	114	教-特	莊惠雯主任	32,000	32,000	32,000	100.00%	100.00%	0	

和平高中114年度及以前年度保留資本支出截至11月30日執行情形表

附表

項次	分支計畫	用途別	名稱	年度	處室	PM	可支用預算數 (含核准併決算數) (1)	累計分配數 (2)	累計執行數 (3)	累計執行率 (3)/(2)	達成率 (3)/(1)	已分配 尚未執行數(2)- (3)	說明
5M440005資訊設備 合計							1,483,428	1,483,428	1,481,000	99.84%	99.84%	2,428	
11	5M440005 資訊設備	514購置機械及設備	汰換平板電腦，28部*12,000元(電腦專案計畫)	114	圖-資	沈忠信主任	336,000	336,000	336,000	100.00%	100.00%	0	
12	5M440005 資訊設備	514購置機械及設備	汰換筆記型電腦，37部*25,500元(電腦專案計畫)	114	圖-資	沈忠信主任	925,000	925,000	925,000	100.00%	100.00%	0	
13	5M440005 資訊設備	514購置機械及設備	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。	114	圖-資	沈忠信主任	222,428	222,428	220,000	98.91%	98.91%	2,428	
5M540005無形資產資訊設備 合計							60,000	60,000	0	0.00%	0.00%	60,000	
14	5M540005無形資產資訊設備	521購置電腦軟體	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)	114	圖-資	沈忠信主任	60,000	60,000		0.00%	0.00%	60,000	
5M410222 教育部補助高中優質化補助方案計畫資本門(補辦預算)							759,000	450,000	345,250	76.72%	45.49%	104,750	
15	5M410222 教育部補助高中優質化補助方案計畫資本門	516購置雜項及設備	移動式雙柱型羽網柱1組	114	學	紀博仁主任	21,000	21,000	18,000	85.71%	85.71%	3,000	部款
16	5M410222 教育部補助高中優質化補助方案計畫資本門	516購置雜項及設備	活動式黑白版3組	114	研	徐意晴主任	69,000	69,000	58,650	85.00%	85.00%	10,350	部款
17	5M410222 教育部補助高中優質化補助方案計畫資本門	514購置機械及設備	86吋觸控大屏4臺	114	研	徐意晴主任	360,000	360,000	268,600	74.61%	74.61%	91,400	部款
18	5M410222 教育部補助高中優質化補助方案計畫資本門	514 購置機械及設備	整合式灌溉系統1組	114	學	紀博仁主任	50,000			-	0.00%		局款增撥 (補辦預算尚未核定)
19	5M410222 教育部補助高中優質化補助方案計畫資本門	514 購置機械及設備	多色自動供料系統2臺	114	研	徐意晴主任	32,000			-	0.00%		局款增撥 (補辦預算尚未核定)
20	5M410222 教育部補助高中優質化補助方案計畫資本門	514 購置機械及設備	雙噴頭快速3D列印機1臺	114	研	徐意晴主任	79,000			-	0.00%		部款12,000元及局款增撥67,000元 (補辦預算尚未核定)
21	5M410222 教育部補助高中優質化補助方案計畫資本門	514 購置機械及設備	地震模擬平台機1臺	114	研	徐意晴主任	41,000			-	0.00%		局款增撥 (補辦預算尚未核定)
22	5M410222 教育部補助高中優質化補助方案計畫資本門	514 購置機械及設備	高速攝影機2臺	114	研	徐意晴主任	107,000			-	0.00%		部款60,000元及局款增撥46,200元 (補辦預算千元調整為47,000元)